



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jaiyapá Guirapá Guirapá Guirapá
CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL PAÍS

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se
aplica a los procesos de Transferencias de
los Recursos Financieros a los Gobiernos
Departamentales y Municipales.



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

FORMULARIO - ANEXO B-0143																									
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4591/2013																									
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																									
Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	TERCER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	ITAPUA																								
Municipalidad:	CAMBYRETÁ																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2015 - 2020)																								
RECURSOS DE FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
RECURSOS DE FONACIDE	Almuerzo Escolar	717 alumnos de la educación Inicial y educación escolar Básica del 1º y 2º ciclo que recibirán almuerzo escolar/ 717 alumnos según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	2	30	3	848	780.000.000	2.168.560.409	0	0	598.322.160	598.322.160	28	717 alumnos de la educación Inicial y educación escolar Básica del 1º y 2º ciclo que recibirán almuerzo escolar según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	717	Alumnos	717	717	0	0	717	717	100	PBC, Resolución, contrato, CC	La diferencia de porcentaje se debe a que es un lladado plurianual y con el saldo inicial de caja se dará almuerzo desde el primer día de clases del 2018, a los 717 alumnos.
	Construcción de aulas	Construcción de 3 aulas escolares / 26 aulas programadas según presupuesto municipal para el año 2017 y según prioridad de microplanificación	3	30	3	520	705.000.000	2.040.000.000	127.567.395	18.901.432	0	146.468.827	7	Construcción de 26 aulas programadas según presupuesto municipal para el año 2017 y según prioridad de microplanificación 2017	26	Aulas	26	26	2	1	0	3	12	Contrato, factura, recibo de dinero, certificado de avance de obra	En ejecución
	Reparación de aulas	Reparación de 0 aulas en Instituciones educativas / 15 reparaciones de aulas en 4 instituciones programadas en el presupuesto y prioridad según microplanificación 2017	3	30	3	520	200.000.000	472.101.169	0	0	0	0	0	Reparación de 15 aulas en 4 instituciones según microplanificación para el año 2017	15	Aulas	15	15	0	0	0	0	0		Se ha modificado la meta inicial porque la Junta Municipal aprobó por Ordenanza una ampliación s/Decreto 6826/2017, en fecha 16/05/2017.



Araujo
Liliana Maernitz de Araujo
Directora de Hacienda
Municipalidad de Cambyretá



Francisco Javier Pereira
Intendente
Municipalidad de Cambyretá

RECURSOS DE FONACIDE	Construcción de Sanitarios	Construcción de 0 sanitarios sexados / 2 sanitarios planificados según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	2 sanitarios planificados según presupuesto y microplanificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	Al cierre del 3er. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.	
	Reparación de Sanitarios	Reparación de 0 sanitarios sexados / 2 reparaciones planificadas según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	Reparación de 2 sanitario sexado en 1 institución según microplanificación para el año 2017	2	Sanitario	2	2	0	0	0	0	0		
	Construcción de Dirección	Construcción de 0 Dirección / 1 dirección a construir, planificada según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	0	100.000.000	0	0	0	0	0	Construcción de 1 dirección en una Instituciones Educativa planificada según presupuesto y microplanificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Al cierre del 3er. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.	
	Obras Exteriores (Muralla, pisos exteriores, camineros, iluminación de patio)	Construcción de 0 obras exteriores (Muralla, pisos, camineros, iluminación de patio) en una Institución Educativa / 1 obras exteriores (Muralla, pisos, camineros, iluminación de patio) planificadas según presupuesto y microplanificación 2017	3	30	3	520	0	196.543.665	0	0	0	0	0	Construcción de 1 obras exteriores (Muralla, pisos, camineros, iluminación de patio) en una Institución Educativa planificadas según presupuesto y microplanificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Al cierre del 3er. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.	
	Construcción de pavimento tipo Empedrado	Construcción de 14.200 m2 de pavimento tipo empedrado / 20000 m2 planificados caminos de acceso a la Esc. Santa Rosa, Esc. Espíritu Santo N° 6824, Esc. Bas N° 4007 y Calle Arnoldo Penzkofer acceso al Puesto de Salud del Barrio San Juan, según presupuesto 2017.	3	30	3	520	520.000.000	909.144.467	113.949.674	155.753.629	264.139.045	533.842.348	59	Construcción de 20000 m2 de pavimento tipo empedrado, caminos de acceso a la Escuela Santa Rosa, la Esc. Espíritu Santo N° 6824, Esc. Bas. N° 4007 y Calle Arnoldo Penzkofer acceso al Puesto de Salud del Barrio San Juan, según planificación 2017.	20.000	m2	14.800	20.000	3.000	4.696	4.104	11.800	59	Contrato, factura, recibo de dinero, certificado de avance de obra	En ejecución. Deuda flotante Gs. 374.447.129.- Obras sin recepción definitiva
	Construcción de Puente	Construcción de 0 puente sobre el Arroyo Verde camino de acceso a la Esc. Bas. N1 2441 Plácido Baez / 1 puente planificado, según presupuesto 2017	3	30	3	520	0	150.000.000	0	0	0	0	0	Construcción de 1 puente sobre el Arroyo Verde camino de acceso a la Esc. Bas. N1 2441 Plácido Baez, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Al cierre del 3er. Cuatrimestre no se había iniciado el proceso de licitación, etapa de elaboración de proyecto.	



Irene Maeritz de Araujo
Lic. Irene Maeritz de Araujo
Directora de Hacienda
Municipalidad de Cambyretá



Francisco Javier Pereira
Francisco Javier Pereira
Intendente
Municipalidad de Cambyretá

RECURSOS DE FONACIDE	Construcción de muro y Taller de capacitación	Construcción de 0 muro perimetral y 0 taller de capacitación en el Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional y la Municipalidad de Cambyretá / 1 muro perimetral y 1 taller , según planificación 2017.	3	30	3	520	0	336.593.042	0	0	0	0	0	Construcción de 1 muro perimetral y 1 taller de capacitación en el Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional y la Municipalidad de Cambyretá , según planificación 2017.	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Etapa de elaboración de proyecto
	Compra de Pizarrones Acrílicos	Compra de 0 pizarrones acrílicos / 43 pizarrones acrílicos a ser distribuidos en las escuelas y colegios según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	3	30	3	530	0	32.250.000	0	0	0	0	0	Compra de 43 pizarrones acrílicos a ser distribuidos en las escuelas y colegios según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	43	Unidades	43	43	0	0	0	0	0	0	PBC, Resolución, Acta de apertura, dictamen de evaluación, resolución de adjudicación de intendencia	Resolución de adjudicación enviado a la Junta para su estudio y aprobación. Llamado Ad Referendum 2018
	Compra de muebles	Compra de 0 muebles escolares / 1900 muebles planificados según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	3	30	3	540	300.000.000	586.010.000	0	0	0	0	0	Compra de 1900 muebles escolares según prioridades de la microplanificación y presupuesto 2017	1.900	Unidades	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	PBC, Resolución, Acta de apertura, dictamen de evaluación, resolución de adjudicación de intendencia	Resolución de adjudicación enviado a la Junta para su estudio y aprobación. Llamado Ad Referendum 2018
	Pago de deuda Ejercicio Anterior	Pagos de 5 deudas / 5 deudas a pagar de gastos de capital (construcción) obras del 2016, según planificación 2017	3	30	3	980	0	142.331.944	63.204.614	35.328.575	43.798.755	142.331.944	100	5 deudas a pagar de gastos de capital (obras) Construcción. Obras del ejercicio fiscal 2016, según planificación 2017	5	Deudas	5	5	2	1	2	5	100	Resolución de Reprogramación, Contrato, C.C., Certificados de avance de obras, facturas, recibos		



Irene Maernitz de Araujo
Lic. Irene Maernitz de Araujo
Directora Administrativa y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá



Francisco Javier Pereira Rieve
Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal
Municipalidad de Cambyretá